

## Relatório de Desvios e Tendências

**Obra:** \_\_\_\_\_

**Gerente do Projeto:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Empreiteiro:** \_\_\_\_\_

| ID | EDT      | Descrição                                     | Status                          | Desvios  | Causa   | Correção                               |
|----|----------|---|---------------------------------|--|---|--|
| 35 | 1.3.2.10 | Execução da Estrutura da Caixa D'água         | Atividade concluída em 30/07/04 | Atividade atrasou 15 dias em relação ao previsto | Atraso no fornecimento do aço / Chuva durante a montagem das fôrmas | Aumento da equipe da alvenaria interna |
| 48 | 1.4.1.4  | Execução da Alvenaria Externa do 3º Pavimento | Atividade Iniciada em 22/07/04  | Atividade Atrasada                               | Equipe menor que a prevista / Baixa produtividade                   | Aumento da equipe da alvenaria interna |
| 49 | 1.4.1.5  | Execução da Alvenaria Externa do 4º Pavimento | Atividade Iniciada em 27/07/04  | Atividade Atrasada                               | Equipe menor que a prevista / Baixa produtividade                   | Aumento da equipe da alvenaria interna |
| 50 | 1.4.1.6  | Execução da Alvenaria Externa do 5º Pavimento | Atividade não iniciada          | Atividade Atrasada                               | Atraso das atividades anteriores                                    | Aumento da equipe da alvenaria interna |
| 67 | 1.4.2.1  | Execução da Alvenaria Interna do 1º Pavimento | Atividade Iniciada em 20/07/04  | Atividade Adiantada                              | Produtividade maior que a prevista                                  | -                                      |
| 78 | 1.5.1.1  | Execução dos Drenos do Subsolo                | Atividade Iniciada em 22/07/04  | Atividade Adiantada                              | A equipe foi mobilizada uma semana antes do previsto                | -                                      |

**Data prevista de Término da Obra pelo Plano Mestre: 15/07/2005**

**Data prevista de Término da Obra - Tendência: 20/07/2005**

**Medidas Corretivas Adotadas:**

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Gerente da Obra

\_\_\_\_\_  
Encarregado do Empreiteiro