

CHECK LIST DE VERIFICAÇÃO DA EQUIPE DO EMPREITEIRO

Nome da Obra: _____

Gerente da Obra: _____

Empreiteiro: _____

Data: _____

N°	Serviço	Unid.	Quantidade e Prevista	Prazo Previsto (dias úteis)	Produção Diária Prev.	Início Previsto	Término Previsto	Equipe				Equipamentos Necessários	Tempo (I)Integral (P)Parcial	
								Previsão	Pedreiro	Carpinteiro	Armador			Servente
1	Execução de Alvenaria de Vedação em tijolo deitado - Bloco 03 - 5° ao 10° pavimento-tipo	m²	2700,00	15	180,00	12/09/05	30/09/05	Previsão	18			15	Betoneira	I
								Real					Elevador	P
2	Colocação de Portas de Madeira - Bloco 02 - 1° ao 4° pavimento-tipo	un	45,00	6	7,50	12/09/05	19/09/05	Previsão		2		2	Furadeira	I
								Real					Plaina	I
3	Assentamento de Revestimento Cerâmico - Bloco 02 - 5° ao 10° pavimento-tipo	m²	1500,00	10	150,00	12/09/05	23/09/05	Previsão	8			3	Elevador	P
								Real						
4								Previsão						
								Real						
5								Previsão						
								Real						
Equipe Total :									26	2	0	20		

Observações Importantes :

O Responsável pela obra não deve aceitar do empreiteiro equipe inferior a 90% da total prevista

Caso o Empreiteiro não esteja cumprindo com a obrigação de colocar na obra a equipe necessária, causando atrasos no cronograma, o Responsável pela obra poderá solicitar ao Departamento Jurídico que tome as medidas cabíveis.